

社会資本総合整備計画 事後評価書														
計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現（防災・安全）第3期													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	滝沢市													
計画の目標	下水道施設の改築・更新を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		448	A	448	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	管渠の改築更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。			
	管渠の改築更新実施率 更生・布設替実施済み管渠延長（m） / 更生・布設替工に必要な管渠延長（m）	0%	0%	100%
2	取付管の改築更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。			
	取付管の改築更新実施率 改築更新済み箇所（箇所） / 改築更新が必要な箇所（箇所）	0%	100%	100%
3	人孔蓋の改築更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。			
	人孔蓋の改築更新実施率 改築更新済み箇所（箇所） / 改築更新が必要な箇所（箇所）	0%	46%	100%
4	マンホールポンプの更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。			
	マンホールポンプの更新実施率 更新済み箇所（箇所） / 改築更新が必要な箇所（箇所）	0%	55%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	滝沢市	直接	滝沢市	管渠（ 汚水）	改築	管渠等（改築更新対策）	管渠L=396m、取付管N=74箇所 、人孔蓋N=96箇所、MP N=11 箇所	滝沢市	■	■	■	■	■	367		策定中
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	滝沢市	直接	滝沢市	管渠（ 汚水）	改築	管渠等（改築更新計画）	アセットマネジメント・スト ックマネジメント計画策定	滝沢市	■	■				25		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	滝沢市	直接	滝沢市	管渠（ 汚水）	改築	管渠等（改築更新計画）	滝沢市不明水対策実施計画策 定	滝沢市				■	■	26		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	滝沢市	直接	滝沢市	管渠（ 雨水）	新設	管渠等（下水道情報デジ タル化支援事業）	雨水台帳システム構築業務	滝沢市				■	■	30		策定済
		情報デジタル化支援事業																	
											小計						448		
										合計							448		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

滝沢市上下水道事業経営審議会において実施

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

市のホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 管渠の更新を実施することにより、機能維持を図ることができた。
- ・ 取付管及び人孔蓋の更新を実施することにより、機能維持を図ることができた。
- ・ マンホールポンプの更新を実施することにより、機能維持を図ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	更生・布設替実施済み管渠延長（m） / 更生・布設替工事が必要な管渠延長（m）		
	最 終 目標値	100%	交付金等予算が確保できなかったため。
	最 終 実績値	28%	
2	改築更新済み箇所（箇所） / 改築更新が必要な箇所（箇所）		
	最 終 目標値	100%	目標達成
	最 終 実績値	100%	
3	改築更新済み箇所（箇所） / 改築更新が必要な箇所（箇所）		
	最 終 目標値	100%	取付管とマンホールポンプの工事を優先したことにより、人孔蓋更新工事の予算（交付金）が不足したため。
	最 終 実績値	85%	
4	改築更新済み箇所（箇所） / 改築更新が必要な箇所（箇所）		
	最 終 目標値	100%	目標達成
	最 終 実績値	100%	

(参考図面)

計画の名称	滝沢市における循環のみちの実現（防災・安全）第3期		
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）	交付対象	滝沢市

