

Ⅱ．事業評価個表(令和6年度)

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和6年度普通河川巢子川改修工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		滝沢市					
交付金事業実施場所		滝沢市葉の木沢山					
交付金事業の概要		葉の木沢山地内において雨水を安全に流下させるため、巢子川の土羽護岸改修工事が2箇所必要となっております。そこで本交付金を使用し、護岸の改修工事を実施します。 改修工事実施箇所 N=2箇所 改修延長 L=72.0m 令和4年度 設計延長 L=72.0m 令和5年度 工事延長 L=32.0m、護岸工 A=135.0m2（片岸） 令和6年度 工事延長 L=40.0m、護岸工 A=191.2m2（両岸）					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		滝沢市総合計画における位置付け 【政策】ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまちをつくります。 【基本施策】河川砂防・雨水排除施設の整備 【計画のビジョン】生活基盤を整備、維持することにより、子どもから高齢者までが、安全で安心して暮らすことができる、ひとにやさしいまちづくりを目指します。 【目標】普通河川巢子川 改修実施箇所 2箇所					
事業開始年度	令和4年度	事業終了（予定）年度		令和6年度			
事業期間の設定理由		改修箇所数と各年度の予算規模を考慮し、3ヵ年を事業期間として設定しております。					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和7年度
		災害に強いまちだと感じている人の割合	災害に強いまちだと感じている人の割合47.0%	成果実績	%	43.9	
				目標値	%	47.0	
				達成度	%	93.4	
		評価年度の設定理由					
		改修を計画している2箇所の工事が完了する令和6年度を評価年度に設定しております。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		令和6年度は、雨水を安全流下させるための改修工事2箇所のうち、2箇所目を完了しました。					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無							

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	
	改修工事実施箇所 (令和 4 年度) 河川工事距離 (令和 5 ・ 6 年度)	活動実績	箇所 (R4) m (R5 ・ R6)	2	32	40		
		活動見込	箇所 (R4) m (R5 ・ R6)	2	32	40		
		達成度	%	100	100	100		
交付金事業の総事業費等		令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度		備考
総事業費		6, 050, 000		17, 840, 900		26, 007, 300		
交付金充当額		4, 400, 000		4, 400, 000		4, 400, 000		
うち文部科学省分		0		0		0		
うち経済産業省分		4, 400, 000		4, 400, 000		4, 400, 000		
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方			契約金額	
改修工事実施		指名競争入札		株式会社L・O・JAPAN			26, 007, 300	
交付金事業の担当課室		滝沢市都市整備部河川公園課						
交付金事業の評価課室		滝沢市都市整備部河川公園課						