

報告事項 特定空家等代執行の進捗状況について

1 特定空家等について

◆位置図（後 268-557） 登録番号 32-19



2 前回会議からこれまでの状況

| 年月日 | 内容 | 備考 |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 令和7年4月11日 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づく公告 | 措置の期限 令和7年5月22日 |
| 令和7年5月28日 | 略式代執行実施決定 | |
| 令和7年6月～7月 | 施工業者選定等入札準備 | |
| 令和7年8月7日 | 代執行実施計画策定 | |
| 令和7年8月7日 | 令和7年度滝沢市後地内特定空家等解体工事 指名競争入札（1回目） | 結果：不調 |
| 令和7年8月18日 | 代執行責任者の選任 | |
| 令和7年10月9日 | 令和7年度滝沢市後地内特定空家等解体工事 指名競争入札（2回目） | 落札→施工業者決定 |
| 令和7年12月11日 | 代執行開始宣言 | |
| 令和7年12月 | アスベスト含有建材調査 | |
| 令和8年1月 | 解体工事着手 | |

3 代執行の状況

◆写真① 代執行開始宣言（令和7年12月11日撮影）



◆写真② 2階解体（令和8年1月19日撮影）



◆写真③ 解体・整地完了（令和8年2月12日撮影）



4 今後の予定

| 年 月 日 | 内 容 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|
| 令和8年2月 | 解体工事完了 | |
| 令和8年3月 | 代執行終了宣言 | |
| 令和8年4月 | 相続財産清算人選任申立 | |