

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策 : 04 河川砂防・雨水排除施設の整備

施 策 : 01 安全安心な雨水排除施設の整備

施策担当職・氏名	河川課総括主査 高橋 利昌
-----------------	---------------

1. 施策の平成27年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

	<ul style="list-style-type: none"> ・大雨災害に強い、安心できる河川や排水路の整備、管理を目指します。 ・自然と共生し、潤いと安らぎのある水辺空間の創造が出来ている状態を目指します。 ・都市化の進展により雨水の流出量が増加してきており、また最近は、異常気象等によると思われる局地的な集中豪雨で浸水などの被害が多発する傾向にあることから、これらの浸水被害が過去に発生した箇所あるいは今後新たに被害の恐れのある地域について雨水排水施設が整備推進されることで、住民の安全な暮らしの確保が図られている状態を目指します。
--	---

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値					目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)	
1	暮らし 浸水被害件数 単位 件	1	1	1	1	1	1	F	
			1	-	-	-	-	0.0	
2	幸福 滝沢市に愛着を持っている人の割合 単位 %	74.2	75	75.7	76.4	77	77.7	D	
			72.3	-	-	-	-	△54.3	
	単位								

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1	1349 河川維持管理事業 河川愛護団体の組織化数 単位 団体数	目標値	5	5	5	5	5	5
		実績	5	5	5	5	-	-
2	9511 外山地内排水路改修事業 事業費による換算延長(年度事業費/総事業費×総延長) 単位 m	目標値	129	232	141	64	89	0
		実績	178	232	6	65	-	-
3	10618 越前堰等水路治水対策事業 補助事業決定までの進捗率 単位 %	目標値	0	50	30	20	100	0
		実績	0	50	30	20	-	-
4	12458 砂込川支線排水路整備事業 事業費による延長換算(年度事業費/総事業費×総延長) 単位 m	目標値	0	0	97	121	402	60
		実績	0	0	88	107	-	-
	単位	目標値						
		実績						

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策：04 河川砂防・雨水排除施設の整備

施 策：01 安全安心な雨水排除施設の整備

施策担当職・氏名 河川課総括主査 高橋 利昌

2. 施策の実現に向けての平成27年度までの取り組み状況を分析する

(1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

B	概ね達成した
<ul style="list-style-type: none"> 一級河川の県施行木賊川遊水地の整備については、用地買収を概ね終え平成27年度から工事着手しました。 越前堰水路（小岩井地区）について、平成27年度は準用河川の指定、環境調査、基本設計をおこないました。 住宅地の中に自然に近い形の水環境がある本市では、災害防止のための草刈り、伐採、浚渫などを重点的に行う必要がありますが、5団体（自治会等）の協力を得て河川の除草を実施しています。 市街地内の雨水排水については下水道事業による浸水対策工事を進めており、市内河川については、災害復旧事業や障害防止事業のほか、早期対応が必要な個所の維持修繕工事を行っています。 	

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成27年度の重点課題の達成（実現）状況

B	概ね達成した
<p>【重点課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 浸水対策修繕工事を含めた河川の適正な維持管理を推進します。 障害防止事業や地域経営推進事業など特定財源に係る事業の継続推進に努めます。 <p>【重点課題に対応した達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 適正な維持管理については、定期的巡回・施設点検・修繕工事等の取組みにより概ね達成しました。 特定財源に係る事業については、継続的に検討及び事業実施に取り組むことにより概ね達成しました。 	

3. 施策の実現に向けての平成27年度実施後での変化を認識する

(1) 施策の実現に影響する社会環境変化

B	社会環境変化あり
<p>近年、局地的な集中豪雨や地震、火災活動の活発化などによる災害が多発してきており、市民の生命と財産を守るため、災害に対する予防保全対策の必要性が更に高まっています。</p>	

(2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
<p>近年、気象状況の変化から多様な災害が頻発しており、市民の生命と財産に多大な影響を与える可能性が高くなっている。今後も継続して取り組んでいく必要があります。</p>	

4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 平成29年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
<p>【今後の方向性】</p> <p>河川の適正な維持管理など短期的緊急的な取組みを第一に優先し、その他多大な時間と費用を必要とする浸水対策事業について、想定浸水被害規模や財源確保状況を勘案しながら計画的に進めるものとします。</p> <p>【引継課題】</p> <p>浸水対策事業について、想定浸水被害規模や財源確保状況を勘案した計画の推進。</p>	

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策：04 河川砂防・雨水排除施設の整備

施 策：01 安全安心な雨水排除施設の整備

施策担当職・氏名	河川課総括主査 高橋 利昌
----------	---------------

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事業名			計画額	実績額	比較 (%)
	分野別計画					
	実施計画					
1349	河川維持管理事業			15,087	13,036	△13.6
9511	外山地内排水路改修事業			20,867	20,895	0.1
10618	越前堰等水路治水対策事業			16,000	16,031	0.2
11170	電源立地地域対策交付金事業			7,000	5,616	△19.8
12457	笹森山排水路関連道路舗装事業			0	0	0.0
12458	砂込川支線排水路整備事業			40,257	35,485	△11.9
12961	大釜地区浸水対策事業			0	0	0.0
12962	滝沢市河川整備計画事業			0	0	0.0
12979	河川監視システム改修事業			4,850	5,389	11.1
13792	下水道整備事業（雨水）			153,300	134,899	△12.0