

前期基本計画 平成30年度 施策方針評価書

政 策 : 05 一人一人が学ぶよろこびを実感できるまちを目指します

基本施策 : 01 教育基盤の充実

施 策 : 02 教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 菊池 睦子

1. 施策の平成30年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

- ・既存施設の適切な維持管理を行いながら、計画的に施設の長寿命化を図ります。
- ・平成31年4月の開校に向け、滝沢中央小学校の整備を進めます。

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値					目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度	進捗率(%)	
1	暮らし 学校トイレの環境改善率 単 位 %	47	47	50	56	63	63	A	
			47	47.7	76.6	76.6	76.6	185.0	
2	幸福 仲の良い友達の数 単 位 人	6.06	6.5	7	7.5	8	8	D	
			5.39	6.09	6.14	4.43	4.43	△84.0	
	単 位								

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						

前期基本計画 平成30年度 施策方針評価書

政 策 : 05 一人一人が学ぶよこびを実感できるまちを目指します

基本施策 : 01 教育基盤の充実

施 策 : 02 教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 菊池 睦子

2. 施策の実現に向けての平成30年度までの取り組み状況を分析する

(1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

B	概ね達成した
	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年4月の開校に向け、滝沢中央小学校の整備をしました。 鶴飼小学校大規模改修工事設計業務を実施しました。

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成30年度の重点課題の達成（実現）状況

B	概ね達成した
	<p>【重点課題】</p> <p>滝沢中央小学校の整備</p> <p>【重点課題に対応した達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 校舎、体育館、プール等の工事、屋外教育環境の整備を完了しました。 開校準備委員会を組織し、開校向けソフト面の検討を行いました。

3. 施策の実現に向けての平成30年度実施後での変化を認識する

(1) 施策の実現に影響する社会環境変化

B	社会環境変化あり
	<ul style="list-style-type: none"> 学校施設のランニングコストが増高しています。 施設の老朽化が進み、長寿命化が課題となっています。

(2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
	基本施策達成のため、引き続き同一内容の基本施策の実施が必須であるため、見直しの必要はありません。

4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 平成30年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
	<p>【今後の方向性】</p> <p>引き続き既存施設の適切な維持管理等教育施設の整備に取り組みます。</p> <p>【引継課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 滝沢中央小学校の適正運営に努めます。 空調設備の設置工事を実施します。 鶴飼小学校の大規模改修工事を実施します。

前期基本計画 平成30年度 施策方針評価書

政 策 : 05 一人一人が学ぶよろこびを実感できるまちを目指します

基本施策 : 01 教育基盤の充実

施 策 : 02 教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 菊池 睦子

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事業名			計画額	実績額	比較 (%)
	分野別計画					
	実施計画					
56	小学校維持管理事業			83,748	82,699	△1.3
136	小学校校舎等補修事業			6,510	7,701	18.3
570	中学校維持管理事業			48,697	46,136	△5.3
750	中学校校舎等補修事業			4,700	6,061	29.0
10065	新設校整備事業			1,786,361	1,740,823	△2.5
14000	小学校プール改修事業			0	0	0.0
14001	小学校放送設備改修事業			0	0	0.0
14002	中学校放送設備改修事業			0	0	0.0
14695	中学校便所改修事業			0	0	0.0
14696	中学校プール改修事業			0	0	0.0
14697	小学校屋根・外壁等改修事業			36,028	8,068	△77.6
14698	中学校屋根・外壁等改修事業			0	0	0.0

