

II. 事業評価個表(令和5年度)

|                                 |                          |   |                         |      |       |       |      |
|---------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|------|-------|-------|------|
| 番号                              | 措置名                      | 交付金事業の名称  |                         |      |       |       |      |
| 1                               | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 | 令和5年度普通河川巣子川改修工事  |                         |      |       |       |      |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名              |                          | 滝沢市   |                         |      |       |       |      |
| 交付金事業実施場所                       |                          | 滝沢市葉の木沢山  |                         |      |       |       |      |
| 交付金事業の概要                        |                          | 葉の木沢山地内において雨水を安全に流下させるため、巣子川の土羽護岸改修工事が2箇所必要となっております。そこで本交付金を使用し、護岸の改修工事を実施します。<br>改修工事実施箇所 N=2箇所 改修延長 L=72.0m<br>令和4年度 設計延長 L=72.0m<br>令和5年度 工事延長 L=32.0m、護岸工 A=135.0㎡(片岸)<br>令和6年度 工事延長 L=40.0m、護岸工 A=191.2㎡(両岸) |                         |      |       |       |      |
| 交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 |                          | 滝沢市総合計画における位置付け<br>【政策】ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまちをつくります。<br>【基本施策】河川砂防・雨水排除施設の整備<br>【計画のビジョン】生活基盤を整備、維持することにより、子どもから高齢者までが、安全で安心して暮らすことができる、ひとにやさしいまちづくりを目指します。<br>【目標】普通河川巣子川 改修実施箇所 2箇所                              |                         |      |       |       |      |
| 事業開始年度                          |                          | 令和4年度   | 事業終了(予定)年度              |      | 令和6年度 |       |      |
| 事業期間の設定理由                       |                          | 改修箇所数と各年度の予算規模を考慮し、3ヵ年を事業期間として設定しております。   |                         |      |       |       |      |
| 交付金事業の成果目標及び成果実績                |                          | 成果目標  | 成果指標                    |      | 評価年度  | 令和6年度 |      |
|                                 |                          | 災害に強いまちだと感じている人の割合  | 災害に強いまちだと感じている人の割合52.1% | 成果実績 | %     |       |      |
|                                 |                          |   |                         | 目標値  | %     |       | 52.1 |
|                                 |                          |   |                         | 達成度  | %     |       |      |
|                                 |                          | 評価年度の設定理由   |                         |      |       |       |      |
|                                 |                          | 改修を計画している2箇所の工事が完了する令和6年度を評価年度に設定しております。  |                         |      |       |       |      |
|                                 |                          | 交付金事業の定性的な成果及び評価等   |                         |      |       |       |      |
|                                 |                          | 令和5年度は、雨水を安全流下させるための改修工事2箇所のうち、1箇所完了しました。   |                         |      |       |       |      |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無               |                          |   |                         |      |       |       |      |
| 無                               |                          |   |                         |      |       |       |      |

|                  |                                      |            |               |            |       |  |
|------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|-------|--|
| 交付金事業の活動指標及び活動実績 | 活動指標                                 |            | 単位            | 令和4年度      | 令和5年度 |  |
|                  | 改修工事実施箇所<br>(令和4年度は改修する<br>2箇所の設計業務) | 活動実績       | 箇所            | 2          | 1     |  |
|                  |                                      | 活動見込       | 箇所            | 2          | 1     |  |
|                  |                                      | 達成度        | %             | 100        | 100   |  |
| 交付金事業の総事業費等      | 令和4年度                                | 令和5年度      |               |            | 備考    |  |
| 総事業費             | 6,050,000                            | 17,840,900 |               |            |       |  |
| 交付金充当額           | 4,400,000                            | 4,400,000  |               |            |       |  |
| うち文部科学省分         | 0                                    | 0          |               |            |       |  |
| うち経済産業省分         | 4,400,000                            | 4,400,000  |               |            |       |  |
| 交付金事業の契約の概要      |                                      |            |               |            |       |  |
|                  | 契約の目的                                | 契約の方法      | 契約の相手方        | 契約金額       |       |  |
|                  | 改修工事実施                               | 指名競争入札     | 株式会社L・O・JAPAN | 17,840,900 |       |  |
| 交付金事業の担当課室       | 滝沢市都市整備部河川公園課                        |            |               |            |       |  |
| 交付金事業の評価課室       | 滝沢市都市整備部河川公園課                        |            |               |            |       |  |