

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策 : 02 計画的な道路整備と維持管理

施 策 : 02 安全・快適な幹線道路網の整備

施策担当職・氏名	道路課長 太田 城人
-----------------	------------

1. 施策の平成27年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

	<ul style="list-style-type: none"> ・市内の地域間を安全かつ円滑に移動できる道路ネットワークの実現を目指して、幹線市道の整備を推進します。また、幹線市道を補完する地域内市道についても、交通安全に配慮した整備を推進します。 ・市内交通の骨格となる国道及び県道については、引き続き各道路管理者に対し危険箇所や混雑状況などの情報提供を行いながら継続的な要望活動を実施し、早期の整備実現に努めます。
--	--

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値					目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)	
1	暮らし 交通事故発生件数 単位	108	107 110	106 -	105 -	104 -	101 -	C △28.6	
2	幸福 子どもが安全に通学できると感じる人の割合 単位 %	46.3	47 49.3	48 -	49 -	50 -	51 -	A 63.8	
	単位								

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1	3391 県街路事業市町村負担金 工事延長 単位 m	目標値	0	0	128	129	50	50
		実績	0	0	0	50	-	-
2	6076 国道4号交差点接続部整備事業（第1菓子線外2路線） 事業費による換算延長(年度事業費/総事業費×総延長) 単位 m	目標値	0	81	129	124	141	101
		実績	0	72	103	94	-	-
3	7509 菓子野沢線道路改良舗装事業 事業費による換算延長(年度事業費/総事業費×総延長) 単位 m	目標値	0	81	94	24	27	80
		実績	0	41	14	7	-	-
4	8700 鶴飼姥屋敷線道路改良舗装事業 事業費による換算延長(年度事業費/総事業費×総延長) 単位 m	目標値	0	103	202	239	231	0
		実績	0	5	17	200	-	-
5	8734 中鶴飼上ノ山線交差点改良事業 事業費による換算延長(年度事業費/総事業費×総延長) 単位 m	目標値	0	111	123	92	80	0
		実績	0	111	123	0	-	-

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策 : 02 計画的な道路整備と維持管理

施 策 : 02 安全・快適な幹線道路網の整備

施策担当職・氏名 道路課長 太田 城人

2. 施策の実現に向けての平成27年度までの取り組み状況を分析する

(1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

C	一部達成した
<ul style="list-style-type: none"> ・関連事業との連携や事業費の調整を図りながら道路整備を進めました。 ・国県道については、継続的な要望活動を実施しました。 	

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成27年度の重点課題の達成（実現）状況

C	一部達成した
<p>【重点課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国県道事業関連道路事業の促進 ・国体、複合施設関連道路事業の促進 <p>【重点課題の達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国県道関連道路事業及び国体等関連事業について、他事業の進捗や特定財源の状況により、一部事業で計画に遅れが生じています。 	

3. 施策の実現に向けての平成27年度実施後での変化を認識する

(1) 施策の実現に影響する社会環境変化

A	社会環境変化なし
<p>当施策に影響する社会的変化はありませんでした。</p>	

(2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
<p>基本施策達成のため、引き続き同一内容の施策の実施が必須のため、見直しの必要はありません。</p>	

4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 平成29年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
<p>【今後の方向性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業の優先順位をより明確にし、事業の促進を図ります。 <p>【引継課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定財源の確保 ・道路整備計画における透明性の確保 	

前期基本計画 平成27年度 施策方針評価書

政 策 : 04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策 : 02 計画的な道路整備と維持管理

施 策 : 02 安全・快適な幹線道路網の整備

施策担当職・氏名 道路課長 太田 城人

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事 務 事 業 名 分 野 別 計 画 実 施 計 画	計画額	実績額	比較 (%)				
3391	県街路事業市町村負担金	1,762	3,082	74.9				
6076	国道4号交差点接続部整備事業（第1巣子線外2路線）	98,214	60,080	△38.8				
7509	巣子野沢線道路改良舗装事業	53,495	16,053	△70.0				
8700	鶺鴒姥屋敷線道路改良舗装事業	190,750	140,923	△26.1				
8734	中鶺鴒上ノ山線交差点改良事業	115,050	45,794	△60.2				
9775	穴口・室小路地区人道橋外新設事業	0	0	0.0				
11016	畜産試験場柳沢線道路改良舗装事業	38,149	50,784	33.1				
11604	第4砂込線道路改良舗装事業	0	0	0.0				
11606	（仮称）第6湯舟沢線道路調査事業	5,000	4,957	△0.9				
12183	第4風林線風林橋架替事業	0	0	0.0				
12331	（仮称）下鶺鴒向新田線道路調査事業	0	0	0.0				
12861	一本木4号線外2整備事業	81,629	57,591	△29.4				