

## 前期基本計画 平成30年度 施策方針書

政 策 : 04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策 : 06 安全で強靱な水道の持続

施 策 : 02 強靱な水道の整備と維持

**施策担当職・氏名** 水道整備課長 松本 昭彦

### 1. 施策の実現状況を明らかにする

#### (1) 施策の内容

老朽化していく施設の更新により、平常時に事故が発生しないように施設の健全度が保たれ、また水道施設の耐震化やバックアップ体制を構築することにより、災害等による水道施設の被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても迅速に復旧できる水道の構築を目指します。

#### (2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値				目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)
1	暮らし 漏水率 単位 %	8.1	7.4	7.2	7	6.8	6.7	-
			8.9	9.4	0	-	-	0.0
2	幸福 滝沢市に愛着がある市民の割合 単位 %	74.2	75	75.7	76.4	77	77.7	-
			72.3	78.3	0	-	-	0.0
	単位							

#### (3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推移	平成28年度	平成29年度 (見込)	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	4年後
1	5212 配水管整備事業 管路耐震化率(導・送水管を除く) 単位 %	目標値	23	24	25	26	27	28	0
		実績	23.7	0	-	-	-	-	-
2	5215 漏水対策事業 漏水率 単位 %	目標値	7.3	7.5	6.8	6.6	6.3	6.2	0
		実績	9.4	0	-	-	-	-	-
3	10139 簡易水道整備事業 施設整備事業進捗率 単位 %	目標値	95	100	0	0	0	0	0
		実績	97	0	-	-	-	-	-
	単位	目標値							
		実績							
	単位	目標値							
		実績							

## 前期基本計画 平成30年度 施策方針書

政 策 : 04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策 : 06 安全で強靱な水道の持続

施 策 : 02 強靱な水道の整備と維持

施策担当職・氏名 水道整備課長 松本 昭彦

## 2. 施策の実現に向けての現状を認識する

## (1) 施策目標の進捗状況分析

常にコスト意識とリスク対応の意識を持ち漏水率低減を図り、有効率向上に努めます。

## (2) 施策の実現に影響する社会環境変化

ありません。

## (3) 基本施策との関連性

老朽管更新及び配水管整備時には、管路の耐震化などの事業を実施し、強靱な水道施設を実現します。

## 3. 施策の実現に向けての取り組みを決定する

## (1) 施策の達成（実現）に向けた基本計画内の取り組みと方針

「滝沢市水道事業ビジョン」や「水安全計画」などの計画に基づき、配水管などの現状把握を行い、アセットマネジメントにより更新計画を行いながら、いつでも安全に使うことのできる施設にします。また、新たに整備するものについては、災害に強くいつでも安心して使うことのできる施設にします。

## (2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成30年度の重点課題

施設の強靱化を行うため、老朽管更新事業と配水管整備事業を推進します。併せて、漏水調査を行います。また、配水管などの現状把握と配水管に重要度や幹線、支線などの位置づけを行い、整備の優先順位を決定します。

## (3) 基本計画内方針及び平成30年度重点課題に基づく優先順位の考え方

強靱化の各事業を実施しながら、今後の整備の方針性を決定する現状把握と計画策定を行います。

