

後期基本計画 令和 3年度 施策方針評価書

政 策 : 05 学びにより充実した人生を送ることができるまち

基本施策 : 01 生き生きと学習できる教育基盤の充実

施 策 : 02 安全安心な教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 熊谷 美智子

1. 施策の令和 3年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

- ・既存施設の適切な維持管理を行いながら、計画的に施設の長寿命化を図ります。
- ・校内放送等の放送設備の改修を進めます。
- ・学校トイレ洋式化の促進を図ります。

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値				目標値	進捗状況
		平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 4年度	進捗率(%)
1	暮らし 学校トイレの環境改善率 単 位 %	76.6	76.6	83	87	90.9	90.9	A
			78.9	92.3	92.3	-	-	109.8
	単 位							
	単 位							

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度
	単 位	目標値 実績						
	単 位	目標値 実績						
	単 位	目標値 実績						
	単 位	目標値 実績						
	単 位	目標値 実績						

後期基本計画 令和 3年度 施策方針評価書

政 策 : 05 学びにより充実した人生を送ることができるまち

基本施策 : 01 生き生きと学習できる教育基盤の充実

施 策 : 02 安全安心な教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 熊谷 美智子

2. 施策の実現に向けての令和 3年度までの取り組み状況を分析する

(1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

B	概ね達成した
	<ul style="list-style-type: none"> 学校の施設、設備の老朽化に対応するため、学校施設の個別施設計画を策定しました。 小中学校の普通教室の空調設備を設置しました。 鶴飼小学校の大規模改修工事を完了しました。 滝沢第二中学校、一本木中学校、滝沢中学校のトイレ洋式化改修工事を実施しました。 滝沢中学校、篠木小学校の放送設備改修工事を実施しました。 滝沢中学校の校舎増築工事を実施しました。

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、令和 3年度の重点課題の達成（実現）状況

B	概ね達成した
	<p>【重点課題】</p> <p>学校の施設・設備の老朽化に対応した安全安心な教育施設の整備</p> <p>【重点課題に対応した達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 篠木小学校の放送設備改修工事を実施しました。 滝沢中学校の校舎増築工事を実施しました。

3. 施策の実現に向けての令和 3年度実施後での変化を認識する

(1) 施策の実現に影響する社会環境変化

B	社会環境変化あり
	<ul style="list-style-type: none"> 学校施設、設備の老朽化への対応（長寿命化）が全国的な課題となっています。 「学校の新しい生活様式」への対応など、学校教育を取り巻く環境が激変しています。

(2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
	基本施策達成のため、引き続き同一内容の施策が必須であるため、見直しの必要はありません。

4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 令和 5年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
	<p>【今後の方向性】</p> <p>引き続き生き生きと学習できる教育基盤の充実のため、安全安心な教育設備の整備に関する取り組みを進めます。</p> <p>【継続課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別施設計画における具体的な改修実施計画の更新 学校の施設設備への老朽化への対応

後期基本計画 令和 3年度 施策方針評価書

政 策 : 05 学びにより充実した人生を送ることができるまち

基本施策 : 01 生き生きと学習できる教育基盤の充実

施 策 : 02 安全安心な教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 熊谷 美智子

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事 務 事 業 名 分 野 別 計 画 実 施 計 画	計画額	実績額	比較 (%)				
56	小学校維持管理事業	86,317	96,514	11.8				
136	小学校校舎等補修事業	7,070	18,175	157.1				
570	中学校維持管理事業	46,183	49,929	8.1				
750	中学校校舎等補修事業	3,700	8,781	137.3				
14000	小学校プール改修事業	0	0	0.0				
14001	小学校放送設備改修事業	12,623	10,484	△16.9				
14002	中学校放送設備改修事業	0	0	0.0				
14695	中学校便所改修事業	0	0	0.0				
14696	中学校プール改修事業	0	0	0.0				
14697	小学校屋根・外壁等改修事業	0	0	0.0				
14698	中学校屋根・外壁等改修事業	0	0	0.0				
15080	小学校便所改修事業	0	0	0.0				

